

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL : MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
ARQUIVO: 070 - O - 1623 - 20 - 001_1
DATA BASE : Set. 2017

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º Mês		2º Mês					
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %				
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.713,90	3,76%	90,00	90,00	10,00	100,00				
2 REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA FAIXA DA VALA DE ESCAVAÇÃO	R\$ 14.955,48	4,43%	100,00	100,00		100,00				
3 ESCAVAÇÕES	R\$ 23.166,77	6,86%	80,00	80,00	20,00	100,00				
4 ESCORAMENTOS	R\$ 26.459,79	7,84%	75,00	75,00	25,00	100,00				
5 LASTRO DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO E ADUELAS	R\$ 2.079,84	0,62%	80,00	80,00	20,00	100,00				
6 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA AGUAS PLUVIAIS	R\$ 94.185,35	27,89%	80,00	0,00	20,00	20,00				
7 REATERRO E REMOÇÃO	R\$ 27.137,60	8,04%	90,00	90,00	10,00	100,00				
8 POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LEÃO	R\$ 44.744,98	13,25%	100,00	100,00		100,00				
9 IMPLANTAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	R\$ 168,47	0,05%		0,00	100,00	100,00				
10 IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS NA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 92.079,91	27,27%		0,00	100,00	100,00				
Total da Obra	R\$ 337.692,09	100%	62,47%	62,47%	37,53%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Totais de cada mês			R\$210.957,21		R\$126.734,87		R\$-		R\$-	

ALEXANDRE R.GAINO
CREA 5060435411