

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - FASE 2

LOCAL : JARDIM SÃO JOAO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

DATA BASE: ABRIL 2019

ARQUIVO: 070 - O - 1855 - 20 - 001_0



Prefeitura Municipal
Santa Cruz da Conceição

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º Mês		2º Mês					
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %				
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 6.499,80	2,66%	90,00	90,00	10,00	100,00				
2 REMOÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA FAIXA DA VALA DE ESCAVAÇÃO	R\$ 16.996,65	6,95%	100,00	100,00		100,00				
3 GALERIA ÁGUA PLUVIAL	R\$ 116.474,79	47,64%	80,00	80,00	20,00	100,00				
4 POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LEÃO	R\$ 60.212,48	24,63%	100,00	100,00		100,00				
5 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 44.323,01	18,13%		0,00	100,00	100,00				
Total da Obra	R\$ 244.506,73	100%	72,08%	72,08%	27,92%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Totais de cada mês			R\$176.238,78		R\$68.267,95		R\$-		R\$-	