



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição  
Estado de São Paulo

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MARIA HERMÍNIA R. RAVANINI E REFORMA SANITÁRIOS  
LOCAL: RUA PASCHOAL GANÊO,1267 - CENTRO - SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO - SP.  
DATA: SETEMBRO DE 2010.

ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	TOTAL	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,74%	100,00%						100,00%
		R\$ 6.798,02	R\$ 6.798,02						R\$ 6.798,02
02	MOVIMENTO DA TERRA	2,05%	100,00%						100,00%
		R\$ 8.037,06	R\$ 8.037,06						R\$ 8.037,06
03	FUNDAÇÕES	9,07%	60,00%	40,00%					100,00%
		R\$ 35.490,07	R\$ 21.294,04	R\$ 14.196,03					R\$ 35.490,07
04	ESTRUTURA	6,55%		40,00%	60,00%				100,00%
		R\$ 25.611,42		R\$ 10.244,57	R\$ 15.366,85				R\$ 25.611,42
05	ELEVAÇÃO	22,68%		40,00%	60,00%				100,00%
		R\$ 88.743,75		R\$ 35.497,50	R\$ 53.246,25				R\$ 88.743,75
06	TELHADO	12,19%			60,00%	40,00%			100,00%
		R\$ 47.674,29			R\$ 28.604,57	R\$ 19.069,72			R\$ 47.674,29
07	PAVIMENTAÇÃO	8,63%			15,00%	25,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 33.776,43			R\$ 5.066,46	R\$ 8.444,11	R\$ 13.510,57	R\$ 6.755,29	R\$ 33.776,43
08	REVESTIMENTOS	9,27%				40,00%	50,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 36.269,60				R\$ 14.507,84	R\$ 18.134,80	R\$ 3.626,96	R\$ 36.269,60
09	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	7,43%				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
		R\$ 29.078,55				R\$ 8.723,57	R\$ 11.631,42	R\$ 8.723,57	R\$ 29.078,55
10	PINTURA	5,99%					40,00%	60,00%	100,00%
		R\$ 23.439,63					R\$ 9.375,85	R\$ 14.063,78	R\$ 23.439,63
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,30%				20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 24.665,88				R\$ 4.933,18	R\$ 7.399,76	R\$ 12.332,94	R\$ 24.665,88
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1,19%				20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
		R\$ 4.664,59				R\$ 932,92	R\$ 1.865,83	R\$ 1.865,83	R\$ 4.664,59
13	PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	3,04%					30,00%	70,00%	100,00%
		R\$ 11.896,99					R\$ 3.569,10	R\$ 8.327,89	R\$ 11.896,99
14	PROTEÇÃO E ACESSÓRIOS	3,86%					50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 15.091,07					R\$ 7.545,54	R\$ 7.545,54	R\$ 15.091,07
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,23%</b>	<b>15,32%</b>	<b>26,14%</b>	<b>14,47%</b>	<b>18,67%</b>	<b>16,16%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>VALOR DO DESEMBOLSO MENSAL:</b>	<b>R\$ 391.237,35</b>	<b>R\$ 36.129,12</b>	<b>R\$ 59.938,10</b>	<b>R\$ 102.284,14</b>	<b>R\$ 56.611,32</b>	<b>R\$ 73.032,87</b>	<b>R\$ 63.241,79</b>	<b>R\$ 391.237,35</b>
	<b>VALOR DO DESEMBOLSO ACUMULADO:</b>		<b>R\$ 36.129,12</b>	<b>R\$ 96.067,22</b>	<b>R\$ 198.351,36</b>	<b>R\$ 254.962,69</b>	<b>R\$ 327.995,56</b>	<b>R\$ 391.237,35</b>	

Santa Cruz da Conceição, 10 de setembro de 2010

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO COMIN  
ENG. MUNICIPAL