

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	PROCESSO LICITATÓRIO	1,00	R\$ -	MÊS 01	MÊS 05
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	R\$ 12.300,49	MÊS 06	MÊS 06
3	BANCOS ARTISTICOS	1,00	R\$ 61.843,27	MÊS 07	MÊS 08
4	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE ALIMENTICIO	1,00	R\$ 271.717,92	MÊS 07	MÊS 10
5	MURO EM COBOGO	1,00	R\$ 41.966,81	MÊS 09	MÊS 10
6	MURO DE PLACAS INAUGURATIVAS	1,00	R\$ 10.135,52	MÊS 09	MÊS 10
7	PERGOLADO	1,00	R\$ 77.906,63	MÊS 12	MÊS 14
8	PARADA DE ONIBUS	1,00	R\$ 25.899,23	MÊS 13	MÊS 14
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	1,00	R\$ 168.645,52	MÊS 15	MÊS 16
10	PISOS E PASSEIOS	1,00	R\$ 366.532,50	MÊS 14	MÊS 16
11	REVITALIZAÇÃO DO CORETO	1,00	R\$ 17.783,09	MÊS 08	MÊS 08
12	PAISAGISMO	1,00	R\$ 43.602,64	MÊS 15	MÊS 16
13	FONTE INTERATIVA	1,00	R\$ 73.873,36	MÊS 09	MÊS 11
14	BEBEDOURO	1,00	R\$ 3.249,56	MÊS 08	MÊS 08
15	PINTURA	1,00	R\$ 28.032,53	MÊS 15	MÊS 16
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,00	R\$ 47.393,13	MÊS 15	MÊS 16
17	RECEBIMENTO PROVISÓRIO	1,00		MÊS 16	MÊS 16
18	RECEBIMENTO DEFINITIVO	1,00		MÊS 17	MÊS 17